

Ofício nº 002/2026

Turiação – MA, data da assinatura eletrônica

À
Câmara Municipal de Buriti – Ma

Assunto: Solicitação de Pagamento
Ref. Contrato Administrativo nº 020/2025

Sr'(a). Controlado(a)r da Câmara,

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 32.241.345/0001-23**, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiação/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o **Sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº 039911032010-0 SESP-MA e do **CPF nº 606.214.033-26**.

Vem através deste, **solicitar o pagamento da nota fiscal** em anexo referente a 2º medição dos serviços executados reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Buriti/MA. conforme contrato nº 020/2025.

Dados Bancários:

Banco do Brasil: Agencia 1807-4; Conta Corrente: 39260-X
Contac Comercio e Servicos Ltda.

Valor solicitado de **R\$ 209.363,84 (duzentos e nove mil e trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos)**.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

**CONTAC COMERCIO E
SERVICOS**

LTDA:3224134500012

3

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 17:21:43
-03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes

CPF nº 606.214.033-26

Proprietário

Chave de Acesso da NFS-e
2112407223224134500012300000000000226011604357712Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
22/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
22/01/2026 16:31:56Número da DPS
3Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/01/2026 16:31:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.241.345/0001-23	Inscrição Municipal 306	Telefone (00) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA		E-mail -	
Endereço SANTOS DUMONT, 2027, CANARIO		Município Turiaçu - MA	CEP 65278-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.509.201/0001-68	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE BURITI - CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço AV. CANDOCA MACHADO, 125, CENTRO		Município Buriti - MA	CEP 65515-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Buriti - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA. CONTRATO Nº020/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº022/2025. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Buriti - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 209.363,84	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 209.363,84	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 4.187,28
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 209.363,84	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 4.187,28
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 205.176,56

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI/MA
FISCAL DE CONTRATOS

Atamos para os devidos fins que o recebimento está em ordem e de acordo com o pedido

☐ Os materiais foram recebidos☒ Os serviços foram prestados

Em: 22/01/26

Maria Luiza Morais Chaves

Portaria 17/2025

CPF: 089.437.573-36

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-02 – JANEIRO 2026

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025.

BURITI, 22 DE JANEIRO DE 2026




CONTAC
COMERCIO E SERVIÇOS





CONTAC
COMERCIO E SERVIÇOS

**CONTAC
COMERCIO E
SERVICOS**

**LTDA:32241345
000123**

Assinado de forma
digital por CONTAC
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22
14:53:19 -03'00'

**JOAO VICTOR
PERES
LIMA:050488
90361**

Assinado de forma
digital por JOAO
VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22
14:54:01 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA								Nº da Medição		2		Planilha de Medição			
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP						CNPJ: 32.241.345/0001-23									
PROPOSTANTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS		PRÓPRIOS		VALOR CONTRATO		R\$ 1.242.433,43				R\$		Medição Atual (R\$)		209.363,84	
Nº DO CONTRATO				020/2025															
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
DESCRIÇÃO																			
Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00	R\$ 750,70	R\$ 750,70		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 750,70	1,00	100,00%	R\$ 750,70					
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF. 03/2024	m²	957,85	R\$ 4,56	R\$ 4.367,79	184,00	19,21%	R\$ 839,04	-	0,00%	R\$ -	184,00	19,21%	R\$ 839,04					
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	525,15	R\$ 7,12	R\$ 3.739,06	184,00	35,04%	R\$ 1.310,08	-	0,00%	R\$ -	184,00	35,04%	R\$ 1.310,08					
2	DEMOLICOES, REMOÇÕES E RETIRADAS																		
2.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	261,07	R\$ 7,58	R\$ 1.978,91		0,00%	R\$ -	184,00	70,48%	R\$ 1.394,72	184,00	70,48%	R\$ 1.394,72					
2.2	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	261,07	R\$ 11,80	R\$ 3.080,62		0,00%	R\$ -	184,00	70,48%	R\$ 2.171,20	184,00	70,48%	R\$ 2.171,20					
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m²	20,16	R\$ 9,44	R\$ 190,31		0,00%	R\$ -	3,78	18,75%	R\$ 35,68	3,78	18,75%	R\$ 35,68					
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	8,00	R\$ 12,48	R\$ 99,84	4,00	50,00%	R\$ 49,92	-	0,00%	R\$ -	4,00	50,00%	R\$ 49,92					
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	261,07	R\$ 55,62	R\$ 14.520,71		0,00%	R\$ -	78,32	30,00%	R\$ 4.356,21	78,32	30,00%	R\$ 4.356,21					
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	130,37	R\$ 55,42	R\$ 7.225,10		0,00%	R\$ -	52,15	40,00%	R\$ 2.890,04	52,15	40,00%	R\$ 2.890,04					
2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	m³	1,50	R\$ 541,74	R\$ 812,61	1,12	74,67%	R\$ 606,74	-	0,00%	R\$ -	1,12	74,67%	R\$ 606,74					
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO																		
3.1	SAPATAS																		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	m³	52,80	R\$ 59,21	R\$ 3.126,28		0,00%	R\$ -	2,59	4,91%	R\$ 153,47	2,59	4,91%	R\$ 153,47					
3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	m³	38,28	R\$ 25,47	R\$ 974,99		0,00%	R\$ -	1,56	4,06%	R\$ 39,61	1,56	4,06%	R\$ 39,61					
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	551,84	R\$ 15,88	R\$ 8.763,21		0,00%	R\$ -	110,37	20,00%	R\$ 1.752,64	110,37	20,00%	R\$ 1.752,64					
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	82,47	R\$ 22,15	R\$ 1.826,71		0,00%	R\$ -	16,49	20,00%	R\$ 365,34	16,49	20,00%	R\$ 365,34					
3.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	125,40	R\$ 253,85	R\$ 31.832,79		0,00%	R\$ -	25,08	20,00%	R\$ 6.366,55	25,08	20,00%	R\$ 6.366,55					
3.1.6	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	14,52	R\$ 924,77	R\$ 13.427,66		0,00%	R\$ -	2,90	20,00%	R\$ 2.685,53	2,90	20,00%	R\$ 2.685,53					
3.2	VIGA BALDRAME																		
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	m²	225,69	R\$ 98,68	R\$ 22.271,08		0,00%	R\$ -	45,14	20,00%	R\$ 4.454,21	45,14	20,00%	R\$ 4.454,21					
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	451,12	R\$ 17,96	R\$ 8.102,11		0,00%	R\$ -	90,22	20,00%	R\$ 1.620,42	90,22	20,00%	R\$ 1.620,42					
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	203,07	R\$ 22,15	R\$ 4.498,00		0,00%	R\$ -	40,61	20,00%	R\$ 899,60	40,61	20,00%	R\$ 899,60					
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	16,92	R\$ 776,59	R\$ 13.139,90		0,00%	R\$ -	3,38	20,00%	R\$ 2.627,98	3,38	20,00%	R\$ 2.627,98					
3.2.5	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora	m²	225,69	R\$ 27,65	R\$ 6.240,32		0,00%	R\$ -	45,14	20,00%	R\$ 1.248,06	45,14	20,00%	R\$ 1.248,06					
3.3	PILARES																		

[Assinatura manuscrita]

CONTAC COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:32241345000123
123

Assinado de forma digital
por CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:57:17
-03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22 14:57:29
-03'00'

		MUNICÍPIO:		BURITI - MA				Nº da Medição		2		Planilha de Medição	
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.									
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23					
PROPOSTANTE		DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025				PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA		FONTE DE RECURSOS		PRÓPRIOS				VALOR CONTRATO		R\$ 1.242.433,43		Período da Medição	
Nº DO CONTRATO		Medição Atual (R\$)										11/12/2025	
020/2025													
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO		EXECUTADO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	m²	209,09	R\$ 109,91	R\$ 22.981,08		0,00%	R\$ -	20,91	10,00%	R\$ 2.298,10	20,91	R\$ 2.298,10
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	471,04	R\$ 13,05	R\$ 6.147,07		0,00%	R\$ -	47,10	10,00%	R\$ 614,70	47,10	R\$ 614,70
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	186,28	R\$ 15,70	R\$ 2.924,59		0,00%	R\$ -	18,63	10,00%	R\$ 292,45	18,63	R\$ 292,45
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022	m³	11,40	R\$ 1.026,44	R\$ 11.701,41		0,00%	R\$ -	1,14	10,00%	R\$ 1.170,14	1,14	R\$ 1.170,14
3.4	VIGA SUPERIOR			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020	m²	225,69	R\$ 110,42	R\$ 24.920,68		0,00%	R\$ -	22,57	10,00%	R\$ 2.492,06	22,57	R\$ 2.492,06
3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	669,24	R\$ 13,05	R\$ 8.733,58		0,00%	R\$ -	66,92	10,00%	R\$ 873,35	66,92	R\$ 873,35
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	203,07	R\$ 15,70	R\$ 3.188,19		0,00%	R\$ -	20,31	10,00%	R\$ 318,81	20,31	R\$ 318,81
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022	m³	16,92	R\$ 1.044,09	R\$ 17.666,00		0,00%	R\$ -	1,69	10,00%	R\$ 1.766,60	1,69	R\$ 1.766,60
3.5	LAJE			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
3.5.1	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m	m²	3,81	R\$ 101,10	R\$ 385,19		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF. 06/2014	m²	909,50	R\$ 88,99	R\$ 80.936,40		0,00%	R\$ -	240,00	26,39%	R\$ 21.357,60	240,00	R\$ 21.357,60
4.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF. 01/2021	m²	18,60	R\$ 938,45	R\$ 17.455,17		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -
5	COBERTURA			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
5.1	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA SANDUICHE)			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
5.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	488,02	R\$ 189,20	R\$ 92.333,38	184,00	37,70%	R\$ 34.812,80	-	0,00%	R\$ -	184,00	R\$ 34.812,80
5.1.2	TELHA METÁLICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	m²	488,02	R\$ 217,12	R\$ 105.958,90	184,00	37,70%	R\$ 39.950,08	-	0,00%	R\$ -	184,00	R\$ 39.950,08
5.2	CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
5.2.1	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	M	102,70	R\$ 71,90	R\$ 7.384,13	62,00	60,37%	R\$ 4.457,80	-	0,00%	R\$ -	62,00	R\$ 4.457,80
5.2.2	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 150 cm	m	48,25	R\$ 237,07	R\$ 11.438,62	23,00	47,67%	R\$ 5.452,61	-	0,00%	R\$ -	23,00	R\$ 5.452,61
5.2.3	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATAS ARGAMASSA	M	48,25	R\$ 56,44	R\$ 2.723,23	24,13	50,00%	R\$ 1.361,61	-	0,00%	R\$ -	24,13	R\$ 1.361,61
6	FORRO			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
6.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	487,46	R\$ 72,01	R\$ 35.101,99	184,00	37,75%	R\$ 13.249,84	-	0,00%	R\$ -	184,00	R\$ 13.249,84
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
7.1	ESGOTO			R\$ -				R\$ -	-		R\$ -		R\$ -
7.1.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	R\$ 238,25	R\$ 1.667,75		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	R\$ -

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:57:42
-03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22 14:57:54
-03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICIPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		2		Planilha de Medição				
OBJETO:				Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP							CNPJ: 32.241.345/0001-23								
PROPOSTANTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
Nº DO CONTRATO				PROPRIOS				R\$		1.242.433,43				R\$		209.363,84			
020/2025				EXECUTADO															
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
7.1.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.500,53	R\$ 4.500,53		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.3	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	R\$ 690,32	R\$ 690,32		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.4	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150kgf/cm2	UN	4,00	R\$ 2.937,18	R\$ 11.748,72		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	150,00	R\$ 34,79	R\$ 5.218,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	120,00	R\$ 11,96	R\$ 1.435,20		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	R\$ 19,85	R\$ 1.191,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	12,00	R\$ 25,12	R\$ 301,44		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	R\$ 11,11	R\$ 199,98		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.10	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	6,00	R\$ 68,67	R\$ 412,02		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.11	Tê 90º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$ 10,19	R\$ 61,14		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 49,92	R\$ 199,68		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
7.1.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8	INSTALAÇÕES SANITARIAS			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
8.1	ÁGUA FRIA			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
8.1.1	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	R\$ 256,70	R\$ 2.310,30		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 72,89	R\$ 291,56		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	80,00	R\$ 13,62	R\$ 1.089,60		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	R\$ 33,41	R\$ 4.009,20		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	R\$ 6,84	R\$ 82,08		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	15,00	R\$ 6,90	R\$ 103,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 9,53	R\$ 190,60		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 12,45	R\$ 249,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					
8.1.9	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	R\$ 73,23	R\$ 146,46		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -					

CONTAC COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:32241345000123
123

Assinado de forma digital
por CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:58:08
-03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22
14:58:22 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICIPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		2		Planilha de Medição				
OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROponente				DATA INICIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																			
Nº DO CONTRATO				FONTE DE RECURSOS		VALOR CONTRATO								Medição Atual (R\$)					
020/2025				PROPRIOS		R\$		1.242.433,43						R\$		209.363,84			
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO		NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
						UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	
8.1.10		Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 3.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindro o c/altura útil = 6,00m, incluso frete e monta em no local exceto inst.hidráulica		UN		1,00		R\$ 12.199,04		R\$ 12.199,04		0,00%		R\$ -		-		R\$ -	
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ -		R\$ -		-		R\$ -		-		R\$ -	
9.1		PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						R\$ -		R\$ -		-		R\$ -		-		R\$ -	
9.1.1		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016		UN		50,00		R\$ 198,61		R\$ 9.930,50		12,00		24,00%		R\$ 2.383,32		2.383,32	
9.1.2		PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016		UN		62,00		R\$ 190,70		R\$ 11.823,40		32,00		51,61%		R\$ 6.102,40		6.102,40	
9.1.3		LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W BRONZEART		UN		62,00		R\$ 56,52		R\$ 3.504,24		32,00		51,61%		R\$ 1.808,64		1.808,64	
9.1.4		ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 BR FOSCO TASCHIBRA		UN		8,00		R\$ 90,70		R\$ 725,60				0,00%		R\$ -		-	
9.1.5		LUMINÁRIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LÂMPADA GU10		UN		4,00		R\$ 95,81		R\$ 383,24				0,00%		R\$ -		-	
9.2		QUADROS E DISJUNTORES																	
9.2.1		Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20KA - 175v		un		1,00		R\$ 75,64		R\$ 75,64		1,00		100,00%		R\$ 75,64		75,64	
9.2.2		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN		1,00		R\$ 146,72		R\$ 146,72		1,00		100,00%		R\$ 146,72		146,72	
9.2.3		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN		1,00		R\$ 576,21		R\$ 576,21		1,00		100,00%		R\$ 576,21		576,21	
9.2.4		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020		UN		1,00		R\$ 182,70		R\$ 182,70		1,00		100,00%		R\$ 182,70		182,70	
9.2.5		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A		UN		24,00		R\$ 24,08		R\$ 577,92		12,00		50,00%		R\$ 288,96		288,96	
9.3		CABOS ELÉTRICOS						R\$ -		R\$ -		-		R\$ -		-		R\$ -	
9.3.1		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M		800,00		R\$ 4,48		R\$ 3.584,00		200,00		25,00%		R\$ 896,00		896,00	
9.3.2		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M		800,00		R\$ 3,06		R\$ 2.448,00		200,00		25,00%		R\$ 612,00		612,00	
9.3.3		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		M		1500,00		R\$ 6,96		R\$ 10.440,00		200,00		13,33%		R\$ 1.392,00		1.392,00	
9.3.4		ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022		M		250,00		R\$ 20,43		R\$ 5.107,50		200,00		80,00%		R\$ 4.086,00		4.086,00	
9.4		SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO						R\$ -		R\$ -		-		R\$ -		-		R\$ -	
9.4.1		Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"		m		500,00		R\$ 6,56		R\$ 3.280,00		100,00		20,00%		R\$ 656,00		656,00	
9.4.2		Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"		m		500,00		R\$ 4,90		R\$ 2.450,00		100,00		20,00%		R\$ 490,00		490,00	
9.4.3		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016		UN		24,00		R\$ 200,76		R\$ 4.818,24		10,00		41,67%		R\$ 2.007,60		2.007,60	
9.4.4		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023		UN		24,00		R\$ 45,54		R\$ 1.092,96		10,00		41,67%		R\$ 455,40		455,40	

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:58:38
-03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22 14:58:54 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		2		Planilha de Medição								
OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																					
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP					CNPJ: 32.241.345/0001-23														
PROPOSTANTE		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA		DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025					
Nº DO CONTRATO		020/2025		FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)									
		PROPRIOS				R\$ 1.242.433,43						R\$ 209.363,84											
		EXECUTADO																					
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL							
				UNID.		QUANT.		PREÇO Unitário		PREÇO TOTAL		QUANT.		%		PREÇO TOTAL		QUANT.		%		PREÇO TOTAL	
9.4.5		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		UN		24,00		R\$ 12,74		R\$ 305,76		12,00		50,00%		R\$ 152,88		-		0,00%		R\$ -	
10		INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ -				R\$ -		-		R\$ -						R\$ -	
10.1		CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA		UN		2,00		R\$ 195,91		R\$ 391,82				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
10.2		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022		M		80,00		R\$ 15,85		R\$ 1.268,00		20,00		25,00%		R\$ 317,00		-		0,00%		R\$ 317,00	
11		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO						R\$ -				R\$ -		-		R\$ -						R\$ -	
11.1		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016		UN		15,00		R\$ 198,61		R\$ 2.979,15				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
11.2		LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024		UN		15,00		R\$ 18,51		R\$ 277,65				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
11.3		Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)		Un		15,00		R\$ 15,01		R\$ 225,15				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
11.4		EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE		UN		3,00		R\$ 253,16		R\$ 759,48				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
11.5		SUPOORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO		UN		3,00		R\$ 34,54		R\$ 103,62				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
11.6		ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE		UN		3,00		R\$ 7,00		R\$ 21,00				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
12		REVESTIMENTO						R\$ -				R\$ -		-		R\$ -						R\$ -	
12.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022		m²		1819,00		R\$ 8,41		R\$ 15.297,79		392,00		21,55%		R\$ 3.296,72		100,00		5,50%		R\$ 841,00	
12.2		EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024		m²		1819,00		R\$ 24,58		R\$ 44.711,02		392,00		21,55%		R\$ 9.635,36		100,00		5,50%		R\$ 2.458,00	
12.3		MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024		m²		1819,00		R\$ 39,74		R\$ 72.287,06		392,00		21,55%		R\$ 15.578,08		100,00		5,50%		R\$ 3.974,00	
12.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE		m²		101,00		R\$ 79,03		R\$ 7.982,03				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
13		PISO						R\$ -				R\$ -		-		R\$ -						R\$ -	
13.1		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021		m²		487,48		R\$ 46,10		R\$ 22.472,82		184,00		37,75%		R\$ 8.482,40		176,00		36,10%		R\$ 8.113,60	
13.2		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022		m²		70,76		R\$ 80,55		R\$ 5.699,71				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
13.3		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm		M		50,00		R\$ 95,32		R\$ 4.766,00				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	
13.4		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE		m²		487,48		R\$ 142,33		R\$ 69.383,02		184,00		37,75%		R\$ 26.188,72		-		0,00%		R\$ -	
13.5		PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa		m²		380,00		R\$ 105,01		R\$ 39.903,80				0,00%		R\$ -		-		0,00%		R\$ -	

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:59:13
-03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22 14:59:30
-03'00'

		MUNICIPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		2		Planilha de Medição				
OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																	
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP					CNPJ: 32.241.345/0001-23										
PROPOSTENTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS		PRÓPRIOS		VALOR CONTRATO		R\$ 1.242.433,43		R\$		Medição Atual (R\$)		209.363,84			
Nº DO CONTRATO				020/2025															
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO		NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
				UNID. QUANT. PREÇO Unitário PREÇO TOTAL		QUANT. % PREÇO TOTAL		QUANT. % PREÇO TOTAL			QUANT. % PREÇO TOTAL								
14		ESQUADRIAS		R\$ -		R\$ -			R\$ -			R\$ -							
14.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		UN 8,00 R\$ 1.222,64 R\$ 9.781,12		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.2		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		UN 18,00 R\$ 1.115,26 R\$ 20.074,68		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.3		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		UN 1,00 R\$ 1.051,25 R\$ 1.051,25		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.4		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		m² 8,40 R\$ 860,37 R\$ 7.227,10		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.5		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024		m² 4,00 R\$ 405,12 R\$ 1.620,48		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.6		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024		m² 4,90 R\$ 685,98 R\$ 3.361,30		4,90 100,00% R\$ 3.361,30			- 0,00% R\$ -			4,90 100,00% R\$ 3.361,30							
14.7		Grade em metalon		m² 82,50 R\$ 311,08 R\$ 25.664,10		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.8		PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN 2,00 R\$ 337,31 R\$ 674,62		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.9		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020		M 25,00 R\$ 193,39 R\$ 4.834,75		9,00 36,00% R\$ 1.740,51			- 0,00% R\$ -			9,00 36,00% R\$ 1.740,51							
14.10		PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO		m² 11,70 R\$ 448,29 R\$ 5.244,99		5,85 50,00% R\$ 2.622,49			- 0,00% R\$ -			5,85 50,00% R\$ 2.622,49							
14.11		JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM		m² 10,50 R\$ 820,57 R\$ 8.615,98		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
14.12		VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm CORTE RETO P/JANELA FIXA		m² 3,85 R\$ 844,02 R\$ 3.249,47		3,85 100,00% R\$ 3.249,47			- 0,00% R\$ -			3,85 100,00% R\$ 3.249,47							
15		LOUCAS E METAIS		R\$ -		R\$ -			R\$ -			R\$ -							
15.1		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN 5,00 R\$ 567,71 R\$ 2.838,55		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
15.2		BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		UN 2,00 R\$ 1.209,56 R\$ 2.419,12		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
15.3		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		UN 9,00 R\$ 553,59 R\$ 4.982,31		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
15.4		Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular		un 7,00 R\$ 23,72 R\$ 166,04		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
15.5		BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)		m² 5,55 R\$ 499,32 R\$ 2.771,22		0,00% R\$ -			0,00% R\$ -			0,00% R\$ -							
16		PINTURA		R\$ -		R\$ -			R\$ -			R\$ -							
16.1		PINTURA INTERNA		R\$ -		R\$ -			R\$ -			R\$ -							

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 14:59:47 -03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22 15:00:03 -03'00'

		MUNICÍPIO:		BURITI - MA						Nº da Medição		2		Planilha de Medição					
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPONENTE		CAMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA		DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		11/12/2025	
Nº DO CONTRATO		020/2025		FONTE DE RECURSOS		PROPRIOS		VALOR CONTRATO		R\$ 1.242.433,43		Medição Atual (R\$)		R\$ 209.363,84					
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
16.1.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	950,28	R\$ 4,05	R\$ 3.848,63	280,00	29,46%	R\$ 1.134,00	-	0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 1.134,00					
16.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	950,28	R\$ 16,81	R\$ 15.974,20	280,00	29,46%	R\$ 4.706,80	-	0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 4.706,80					
16.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	950,28	R\$ 16,60	R\$ 15.774,64	280,00	29,46%	R\$ 4.648,00	-	0,00%	R\$ -	280,00	29,46%	R\$ 4.648,00					
16.2	PINTURA EXTERNA				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
16.2.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	509,25	R\$ 4,05	R\$ 2.062,46		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 03/2024	m²	509,25	R\$ 27,60	R\$ 14.055,30		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 03/2024	m²	509,25	R\$ 28,14	R\$ 14.330,29		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -	-		R\$ -					
16.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	m²	46,62	R\$ 15,72	R\$ 732,86		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
16.4	ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -	-		R\$ -					
16.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020. PE	m²	127,03	R\$ 47,87	R\$ 6.080,92		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17	FACHADA				R\$ -			R\$ -	-		R\$ -	-		R\$ -					
17.1	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m	UN	3,00	R\$ 2.115,16	R\$ 6.345,48		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.2	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	un	23,00	R\$ 129,23	R\$ 2.972,29		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 2.018,04	R\$ 2.018,04		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.4	Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m²	19,00	R\$ 1.459,09	R\$ 27.722,71		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.5	REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANITICAS	m²	55,49	R\$ 148,52	R\$ 8.241,37		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.6	REBOCO TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NERO IBRATIM	m²	24,16	R\$ 490,11	R\$ 11.841,05		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.7	TINTA ACRILICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	m²	50,00	R\$ 41,42	R\$ 2.071,00		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
17.8	Gramá batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	12,00	R\$ 20,72	R\$ 248,64		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
18	SERVIÇOS FINAIS																		
18.1	Limpeza geral	m²	954,96	R\$ 2,34	R\$ 2.234,60		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
TOTAL GERAL DA OBRA:				R\$ 1.242.433,43		R\$ 209.363,84		R\$ 80.382,37		R\$ 289.746,21									
Local e Data: BURITI - MA, 11 de dezembro de 2025 - Quinta-Feira				Atesto que os serviços foram executados e aceitos				Medição aprovada para liberação											
Responsável Técnico pela Execução				Responsável Técnico pela Fiscalização				Presidente da Câmara Municipal de Buriti - MA											

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2026.01.22 15:00:26
-03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:0504889036
1

Assinado de forma digital
por JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2026.01.22
15:00:39 -03'00'

Extrato de Conta Corrente

23/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:34:51
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI	
AGENCIA: 1807-4	CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO	551.677.000.033.512

=====

NR.AUTENTICACAO	6.48D.539.AA8.9EB.AF0
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512
=====

NR.AUTENTICACAO	0.AFE.F0D.A8F.8DB.BB9
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:49
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512
=====

NR.AUTENTICACAO	C.0FA.70C.98B.5B7.5A4
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI	
AGENCIA: 1807-4	CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO	551.677.000.033.512

=====

NR.AUTENTICACAO	0.35F.069.96D.018.A95
-----------------	-----------------------

Extrato de Conta Corrente

22/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:22
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	15.176,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512

=====

NR.AUTENTICACAO	B.582.0C5.CD0.3B4.947
-----------------	-----------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.241.345/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:18:24 do dia 28/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2026.

Código de controle da certidão: **6419.B289.11AE.1D2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 105146/25

Data da

10/11/2025 10:04:36

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/02/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2025 09:35:54



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.241.345/0001-23
Certidão nº: 71745065/2025
Expedição: 25/11/2025, às 09:37:27
Validade: 24/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVE SANTOS DUMONT 2027 / CANARIO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011206505248843012

Informação obtida em 22/01/2026 17:10:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Nº. 0002014****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
306	CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AV SANTOS DUMONT	2027	65278000	CANÁRIO
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
TURIAÇU	MA		

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.241.345/0001-23	
FINALIDADE DA CERTIDÃO		

Data de Emissão: 16/12/2025**Data de Validade: 16/03/2026**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DIVIDA ATÍVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIAÇU (MA), 16 de DEZEMBRO de 2025



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250974728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20250956628

1. Responsável Técnico

JOAO VICTOR PERES LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1115837842**

Registro: **1115837842MA**

Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : **0005423260-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Complemento:

Cidade: **BURITI**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **07.509.201/0001-68**

Nº: **125**

CEP: **65515000**

Contrato: **020/2025**

Celebrado em: **13/08/2025**

Valor: **R\$ 1.242.433,42**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Complemento:

Cidade: **BURITI**

Data de Início: **13/08/2025**

Previsão de término: **11/12/2025**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **125**

CEP: **65515000**

Coordenadas Geográficas: **-3.940326, -42.930528**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: **07.509.201/0001-68**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	954,96	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	909,50	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	59,76	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	488,02	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	7,00	pontos
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	7,00	pontos
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	38,28	m³
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	50,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4292
 Impresso em: 16/10/2026 às 13:28:17 por: , ip: 170.81.193.130





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250974728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
 MA20250956628

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

JOAO VICTOR PERES LIMA

RNP: 1115837842

Data: 16/10/2026 13:28:17

JOAO VICTOR PERES LIMA - CPF: *.488.903-****

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA - CNPJ: 07.509.201/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **14/10/2025**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4292
 Impresso em: 16/10/2026 às 13:28:17 por: , ip: 170.81.193.130

